黄藏寺工程9.30并网发电前
资金支付相关情况汇报

黄藏寺水利枢纽工程正处于冲刺9.30并网发电目标的关键时期。9月30日机组并网发电是黄委要求的硬性政治任务，当前距离发电目标实现仅剩40余天，8月至9月正是并网发电前土建收尾、设备安装调试的高峰期，涉及多家施工单位及设备厂家的协同作业，工作任务极其繁重，面临的挑战前所未有。

今年以来，公司克服重重困难，推动施工单位自筹资金开展厂房修复、机组安装修复及雾化区治理等工作，目前已完成大部分任务。然而，近期因进度款支付滞后，施工单位后方在未收到进度款的情况下，对前方项目部的支持不积极，导致现场陷入困境。如，水电十一局日常配件采购资金都难以为继，已严重影响到发电机组的检修和安装工作；水电十局因资金短缺多次导致水泥断供，工地甚至出现混凝土浇筑停工的严峻局面；安能一局工人到项目部讨要工资。若现场资金缺乏问题得不到有效改善，势必直接导致工期延误，9.30并网发电的刚性目标将面临无法实现的巨大风险。

根据公司〔2026〕005号党委会、2026年第7次总经理办公会决策，公司2026年将继续垫资开展黄藏寺工程的边坡处置、厂房土建及设备修复等工作。截至8月12日，2026年

已累计支出费用为1453.51万元，其中属于原合同内的费用为310.83万元（见附件1）。为全力冲刺并网发电目标，经测算，8月、9月预计还需支出的工程款、设备款及涉网试验等费用约4317.28万元，其中属于原合同内的费用为691.57万元（见附件2）。

鉴于当前正值黄藏寺工程9.30并网发电冲刺的最紧要关头，资金保障是决定成败的关键核心。恳请公司领导优先考虑黄藏寺工程8月、9月的进度款结算支付问题，及时足额以现金形式支付到位，为如期实现硬性政治任务提供坚实保障。

附件：

1、2026年已支付费用统计表

2、并网发电前（8月、9月）的工作及资金需求计划

工程总承包事业部

2026年8月14日

附件1

2026年已支付费用统计表

序号	分包商	分包合同名称	已支付金额（万元）	备注
一	**建安**		**1034.43**	
1	中国水利水电第十工程局有限公司	雾化区处理	105.42	合同内
2	山西中咨项目管理有限公司	斜坡码头	43.13	合同内
3	民乐县恒泰公路工程有限责任公司	厂房防护加固、厂房清理及道路水毁修复等	188.20	
4	中国水利水电第十工程局有限公司	右岸H11滑坡体处置	94.53	
5	安能集团第一工程局云南投资建设有	左岸边坡处置	559.79	
6	中国安能集团第一工程局有限公司	左岸边坡处理	43.36	
二	**设备**		**361.13**	
7	中国水利水电第四工程局有限公司	尾水闸门二次采购补充协议2	14.56	
8	特变电工股份有限公司	110KVA主变压器设备	117.18	合同内
9	特变电工股份有限公司	110KVA主变压器设备补充协议	106.40	
10	四川省凯利工业设备有限公司	辅助系统设备及其附件采购补充协议	11.33	
11	四川省凯利工业设备有限公司	通用阀门、仪表自动化元件及其附件采购合同补充协议2	7.55	
12	江苏上上电缆集团有限公司	厂房电缆线采购	20.09	
13	河南平高通用电气有限公司	110kVGIS	56.48	
14	许继电气股份有限公司	电气二次设备采购	27.54	
三	**技术服务**		**57.95**	
15	青海省水利水电科学研究院有限公司	发电厂房损毁部分质量检测	4.23	
16	青海志合工程检测咨询有限公司	水电站厂房安全性能鉴定	8.62	
17	青海省海北宏达电力有限责任公司	35kV黄藏寺变电站及输电线路运行维护	18.70	合同内，电力维护
18	天津中水科机电科技有限公司	机组启动验收及涉网实验相关项目	26.40	合同内
	合计		**1453.51**	
	其中，属于原合同内的：		310.83	

附件2

并网发电前（8月、9月）的工作及资金需求计划

序号	施工单位	施工内容	8月份资金（万元）	备注	9月份资金计划（万元）	备注
一	**建安工程**					
1	民乐恒泰	主副厂房土建修复完成	203.02	2026年3月至7月份工程进度结算款	140.00	8月份进度结算款
2	民乐恒泰	厂房防护加固	75.69	2026年7月份进度结算款	60.00	8月份进度结算款
3	民乐恒泰	厂房综合防治完成			150.00	8月份进度结算款
4	水电十局	H11滑坡体治理	74.76	2026年6月至7月份工程进度结算款	120.00	8月份进度结算款
5	水电十局	右岸雾化区施工	163.57	2026年6月至7月份工程进度结算款（合同内）	200.00	8月份进度结算款（合同内）
6	先河水电	左岸雾化区			300.00	8月份进度结算款（合同内）
7	水电十一局安装分局	厂房机组修复	768.77	按照机组修复补充协议，2026年1月至7月份工程进度结算款	450.00	8月份进度结算款
8	安能一局	左岸边坡地灾处置	252.45	4月至6月份工程进度结算款		
9	安能一局	左岸边坡地灾处置	131.76	7月份进度结算款	150.00	8月份进度结算款
二	**设备采购**					
8	平高电气	低压柜采购	9.31	设备发货款		
9	特变电工	10kV主变压器、GIS 设备、出线场设备及其附属设备采购合同补充协议	124.14	主变压器设备到货款	86.67	投运验收款
10	江苏上上电缆	厂房电缆线采购合同	46.95	设备到货款		
11	河南卫华	尾水闸门液压抓梁和尾水门机行走电机采购项目合同	16.80	设备到货款		
12	河南卫华	桥式起重机补充协议	4.01	安装调试款		
13	天津天发	水轮发电机补充协议	64.52	出厂验收款	18.44	投运验收款
14	天津禹兰特公司	2号机损坏配件采购	8.80	设备发货款		
15	许继电气	二次设备采购合同	264.24		59.67	30%出厂验收款，35%投运验收款
16	四川凯利	辅助系统设备及附件设备			55.16	70%到货验收款，20%投运验收款
17	四川凯利	通用阀门、仪表自动化元件及其附件设备			14.13	70%到货验收款，20%投运验收款
18	平高电气	SF6泄漏监测报警装置	5.20	设备发货款		
三	**技术服务**					
19	青海省电力设计院	安全稳定评估技术服务	28.00	技术服务款，付款后提供报告。（合同内）		
20	青海电研科技公司	涉网试验技术服务	116.24	30%的首付款，付款后开始现场实验。	154.98	1号和2号机试验款
	合计		**2358.23**		**1959.05**	
总计		**4317.28**				
其中，属于原合同内的：		691.57				